

**Итоги выполнения Плана  
мероприятий по реализации  
программы «Сильный Алтай»  
за I полугодие 2021 года  
Министерство здравоохранения РА**



**24** мероприятия  
завершены  
в 2019-2020 годы

**2** мероприятия,  
начатых в 2021 году

**32**

**1** мероприятие  
со сроком реализации  
в 2020-2021 годы

**5** мероприятий,  
переходящих  
с 2020 года на 2021 год

**РАЗВИТИЕ  
ПОТЕНЦИАЛА  
ЧЕЛОВЕКА И  
ПОВЫШЕНИЕ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ**  
в части мероприятий  
Министерства  
здравоохранения РА

**71 %**



**29%**




КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  
В 2021 Г.

КТ со сроком исполнения  
в 2021 г.

КТ переходящие  
с 2020 г.

Источники финансирования	2021 год (тыс. руб.)		
	план	факт на 01.07.2021	кассовое исполнение, %
<b>ВСЕГО</b> (за счет всех источников)	37 741,5	22 591,52	60
федеральный бюджет	37 365,6	22 365,6	60
республиканский бюджет	375,9	225,92	60
местные бюджеты	—	—	—
внебюджетные источники	—	—	—



**Индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р предусмотрена разработка ПСД на строительство Перинатального центра г.Горно-Алтайска**

**Начало проектирования** в соответствии с государственным контрактом от 22 декабря 2020 года № 40-ГК/2020 - **11 января 2021 года**

➤ **Разработка ПСД** запланирована

**до июля 2021 г.**

➤ **Положительное заключение государственной экспертизы ПСД**

**в октябре 2021 г.**

➤ **Разработка рабочей документации**

**декабрь 2021 г.**


➤ **Направление заявки на финансирование в МЗ РФ на 2023 г.**

**январь 2022 г.**

**Объект является государственной собственностью Республики Алтай**


## Контрольные точки с риском неисполнения

**Увеличение  
площади здания  
ФАПа  
в с.Саратан  
Улаганского района**



на основании ходатайства Министерства здравоохранения Республики Алтай от 29 января 2021 г. № 767 в адрес Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордина, в связи с нецелесообразностью и оптимизацией бюджетных средств направлено предложение об исключении

**Строительство ФАП  
с.Верх-Уймон  
Усть-Коксинского  
района**



Направлено предложение о переносе срока исполнения контрольных точек на 2022 год, в связи с включением данного объекта в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Алтай» на 2022 г.

## Контрольные точки с риском неисполнения

Ремонт участковой  
больницы  
в с.Амур  
Усть-Коксинского  
района



Ремонт ФАП  
с.Горбуново  
Усть-Коксинского  
района



- Направлено предложение о переносе срока исполнения контрольных точек на 2025 год.
- Министерством здравоохранения Республики Алтай планируется рассмотреть вопрос о включении данных объектов в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Алтай» на 2022-2025 годы при наличии экономии средств, либо путем замены объектов

## Контрольные точки с риском неисполнения

**Строительство  
сельской  
врачебной  
амбулатории  
с.Тондошка  
Турочакского  
района**



**КТ 1: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета – 31.12.2020 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.02.2023 г.)

**КТ 2: выделен земельный участок под строительство-31.12.2020 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.03.2023 г.)

**КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2023 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.09.2023 г.)


**КТ 4: получение отчета об оценке рыночной стоимости объекта – 01.09.2024 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.05.2024 г.)

Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год

## Контрольные точки с риском неисполнения

**Строительство  
ФАП  
в с.Банное  
Усть-Коксинского  
района**



- Направлено предложение о переносе срока исполнения контрольных точек на 2023 год, так как данный объект включен в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Алтай» на 2023 г.



## Контрольные точки с риском неисполнения

**Строительство  
ФАП  
с.Язула  
Улаганского  
района**



**КТ 1: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета – 31.12.2020 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.02.2023 г.)

**КТ 2: выделен земельный участок под строительство – 31.12.2020 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.03.2024 г.)

**КТ 3: выполнены строительные-монтажные работы – 31.12.2023 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.09.2024 г.)

**КТ 4: получение отчета об оценке рыночной стоимости объекта – 01.09.2024 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

Строительно-монтажные работы запланированы региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай» на 2024 год

## Контрольные точки с риском неисполнения

### Реконструкция поликлиники с.Шебалино Шебалинского района



**КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы – 01.06.2020 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2022 г.)

**КТ 2: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета-14.02.2022 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 14.02.2023 г.)

**КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2023 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

**КТ 4: объект введен в эксплуатацию – 01.06.2024 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2025 г.)

Объект не вошел в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай», в связи с отсутствием проектно-сметной документации, существующим дефицитом бюджета в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и отсутствием средств республиканского бюджета Республики Алтай.

## Контрольные точки с риском неисполнения

### **Реконструкция поликлиники с.Онгудай Онгудайского района**



Постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении изменений, которые вносятся в Региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Алтай» № 215 от 27 июля 2021 года внесены изменения в части замены строительства объекта детской поликлиники БУЗ РА «Усть-Канская районная больница» на комплексный ремонт здания районной больницы «Онгудайская районная больница»

## Контрольные точки с риском неисполнения

### Реконструкция поликлиники с.Улаган Улаганского района



**КТ 1: разработана ПСД, получено положительное заключение экспертизы – 31.12.2019 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2022 г.)

**КТ 2: заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета-14.02.2021 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 14.02.2024 г.)

**КТ 3: выполнены строительно-монтажные работы – 31.12.2021 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 31.12.2024 г.)

**КТ 4: объект введен в эксплуатацию – 01.06.2022 г.**

(направлено предложение о переносе срока – 01.06.2025 г.)

Объект не вошел в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Алтай», в связи с отсутствием проектно-сметной документации, существующим дефицитом бюджета в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и отсутствием средств республиканского бюджета Республики Алтай.

**Строительство 16 ФАПов в Республике Алтай,  
в рамках регионального проекта  
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи  
(Республика Алтай)» национального проекта «Здравоохранение»**

Предусмотрено на 2020 год – **90 366,4 тыс. руб.**

На конец 2020 года завершены работы по **12 ФАПам**

Предусмотрено на 2021 год – **4 ФАПа (с.Малая Иня, с. Озерное, с.Туекта, с.Каярлык)**

**Контракт исполнен**

**Лицензии на осуществление медицинской деятельности получены**

**Все 16 ФАПов функционируют**

**РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ**



**ФАП с.Малая Иня**



**ФАП с.Каярлык**

## РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ



**ФАП с. Озерное**



**ФАП с. Туекта**



**Бюджетное учреждение здравоохранения  
Республики Алтай «Республиканская больница»  
(реконструкция незавершенного строительства  
пристройки), г. Горно-Алтайск**